

Généré le 11/06/2026 à 06:11

■ INFORMATIONS TRANSPORT

Société transport : TRANSPORT ROUSSON
Contact : —
Tél : —
Email : —
Coût transport estimé (tournée) : 0.00 €
Coût transport réel (tournée) : 0.00 €

■ DOCUMENTS ASSOCIÉS

Devis / offre (Documents OFT) : —
Bibliothèque PDF : —

■ ÉTAPE 1 — POINT DE CHARGEMENT

1. —

Adresse : —
GPS : 44.90763, 2.53451
Maps : <https://maps.google.com/?q=44.90763,2.53451>

■ CHANTIERS DE LIVRAISON (étapes 2 à 4)

2. BOURG 1

100 kWc — Terminé

Adresse : La Chassagne
GPS : 45.40817175417781, 2.517177807344405
Maps : <https://maps.google.com/?q=45.40817175417781,2.517177807344405>
Client : FEEDGY
Équipe de pose : Moundi — 0758612666

Matériels à livrer :

• Panneaux	220 u
• Palettes panneaux	7 palettes
• Brides début/fin	76 u
• Brides intermédiaires	0 u
• Vis	152 u
• Câble DC 6mm ²	1961.9 m
• Onduleurs	4 u
• Dongles	4 u
• Supports	194 u

3. BUFFA1

77 kWc — Planifié

Adresse : LD La Faure
GPS : 45.053869, 2.517154
Maps : <https://maps.google.com/?q=45.053869,2.517154>
Client : FEEDGY

4. FAUJU1

100 kWc — Planifié

Adresse : Lesucdiller
GPS : 44.904569, 2.397338
Maps : <https://maps.google.com/?q=44.904569,2.397338>
Client : FEEDGY
Équipe de pose : Brahim

Généré le 11/06/2026 à 06:11

■ **RÉCAPITULATIF**

Nb chantiers livrés :	3
Total panneaux (calculs groupement)	220 u
Coût transport estimé (tournée) :	0.00 €
Coût transport réel (tournée) :	0.00 €