

Généré le 11/06/2026 à 06:11

### ■ INFORMATIONS TRANSPORT

Société transport : ROUSSON TRANSPORT  
Contact : —  
Tél : —  
Email : —  
Coût transport estimé (tournée) : 0.00 €  
Coût transport réel (tournée) : 0.00 €

### ■ DOCUMENTS ASSOCIÉS

Devis / offre (Documents OFT) : —  
Bibliothèque PDF : —

### ■ ÉTAPE 1 — POINT DE CHARGEMENT

#### 1. —

Adresse : —  
GPS : 44.90763, 2.53451  
Maps : <https://maps.google.com/?q=44.90763,2.53451>

### ■ CHANTIERS DE LIVRAISON (étapes 2 à 5)

#### 2. BOURG 1

100 kWc — Terminé

Adresse : La Chassagne  
GPS : 45.40817175417781, 2.517177807344405  
Maps : <https://maps.google.com/?q=45.40817175417781,2.517177807344405>  
Client : FEEDGY  
Équipe de pose : Moundi — 0758612666

#### Matériels à livrer :

• Panneaux	220 u
• Palettes panneaux	7 palettes
• Brides début/fin	76 u
• Brides intermédiaires	0 u
• Vis	152 u
• Câble DC 6mm <sup>2</sup>	1961.9 m
• Onduleurs	4 u
• Dongles	4 u
• Supports	194 u

#### 3. BUFFA1

77 kWc — Planifié

Adresse : LD La Faure  
GPS : 45.053869, 2.517154  
Maps : <https://maps.google.com/?q=45.053869,2.517154>  
Client : FEEDGY

#### 4. FAUJU1

100 kWc — Planifié

Adresse : Lesucdiller  
GPS : 44.904569, 2.397338  
Maps : <https://maps.google.com/?q=44.904569,2.397338>  
Client : FEEDGY  
Équipe de pose : Brahim

Généré le 11/06/2026 à 06:11

**5. TROUP1**

80 kWc — Planifié

Adresse : VERNEYROLLES  
GPS : 45.21142130123558, 3.2292349699253  
Maps : <https://maps.google.com/?q=45.21142130123558,3.2292349699253>  
Client : FEEDGY  
Équipe de pose : Saïd — 0670322007

**■ RÉCAPITULATIF**

Nb chantiers livrés : 4  
Total panneaux (calculs groupement) 220 u  
Coût transport estimé (tournée) : 0.00 €  
Coût transport réel (tournée) : 0.00 €