

OFT — Fiche matériel chantier

Généré le 11/06/2026 | Chantier : NOVE2

Chantier	NOVE2
Groupement	Groupement Feedgy
Donneur d'ordre	FEEDGY
Client	ENERGIEQUITABLE / FEEDGY
Adresse	2 Rue de la Tour, 43380 Ally
Statut	Planifié
kWc	109.65 kWc
Point de stockage	Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT

Résumé technique

Paramètre	Valeur
Puissance totale	109.65 kWc
Puissance panneau	400.0 Wc
Nombre de panneaux	274
Nombre de rangées (strings)	14
Panneaux par rangée	20
Nombre d'onduleurs	11
Système d'intégration	—

Fourni par le donneur d'ordre

Désignation	Réf.	Qté	Unité	Note
Panneaux photovoltaïques		274	u	400.0 Wc 10 palette(s)
Onduleurs		11	u	10.0 kW
Dongles / communication		11	u	

À commander par OFT

Désignation	Qté	Unité	Calcul	Bloquant
Câble DC 4 mm ²	777.3	m	14 rangée(s) × 2 × 1,5 marge	✓
Câble terre (vert/jaune)	112	m	14 rangée(s) × 8 m	✓
Brides de début/fin	28	u	2 × 14 rangée(s)	✓
Brides intermédiaires	266	u		✓
Vis de fixation	1176	u	4 vis × 294 brides	✓
Rails de fixation	28	u	2 rails × 14 rangée(s)	✓

Supports de structure	1096	u		✓
-----------------------	------	---	--	---

✓ Checklist validée — toutes les quantités sont renseignées. Livraison autorisée.