

OFT — Fiche matériel chantier

Généré le 11/06/2026 | Chantier : BOURG 1

Chantier	BOURG 1
Groupement	Groupement Feedgy
Donneur d'ordre	FEEDGY
Client	FEEDGY
Adresse	La Chassagne, LANOBRE
Statut	Terminé
kWc	100.0 kWc
Point de stockage	Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT

Résumé technique

Paramètre	Valeur
Puissance totale	100.0 kWc
Puissance panneau	455.0 Wc
Nombre de panneaux	220
Nombre de rangées (strings)	19
Panneaux par rangée	4
Nombre d'onduleurs	4
Système d'intégration	—

Fourni par le donneur d'ordre

Désignation	Réf.	Qté	Unité	Note
Panneaux photovoltaïques		220	u	455.0 Wc 7 palette(s)
Onduleurs		4	u	30.0 kW
Dongles / communication		4	u	

À commander par OFT

Désignation	Qté	Unité	Calcul	Bloquant
Câble DC 6 mm ²	1961.9	m	19 rangée(s) × 2 × 1,5 marge	✓
Câble terre (vert/jaune)	152	m	19 rangée(s) × 8 m	✓
Brides de début/fin	76	u	2 × 19 rangée(s)	✓
Vis de fixation	152	u	4 vis × 76 brides	✓
Rails de fixation	38	u	2 rails × 19 rangée(s)	✓
Supports de structure	194	u		✓

✓ Checklist validée — toutes les quantités sont renseignées. Livraison autorisée.